

**EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**  
**CORTE A DICIEMBRE 2021\***



No	Nombre del Proyecto	Unidad	Inicio del Proyecto	Fin del Proyecto	Avance Físico Planificado %	Avance Físico Ejecutado %	Presupuesto Programado (Codificado) USD\$	Presupuesto Ejecutado (Devengado) USD\$	Cumplimiento Presupuestario %
1	Proyecto Hidroeléctrico El Salto de 30MW	Gerencia de Energía	4/1/2021	31/12/2021	100%	28%	\$ 863.997,46	\$ 35.444,71	4,10%
2	Proyecto Hidroeléctrico la Maravilla de 9 MW		4/1/2021	31/12/2021	100%	27%	\$ 40.692,71	\$ 2.014,21	4,95%
3	Proyecto Hidroeléctrico Magdalena 20 MW		4/1/2021	31/12/2021	100%	25%	\$ 54.913,03	\$ 27.657,00	50,37%
4	10 Escuelas Seguras Guayas y los Ríos		4/1/2021	31/12/2021	100%	0%	\$ -	\$ -	-
5	Administración Y Logística Gerencia De Energía		4/1/2021	31/12/2021	100%	100%	\$ 333.234,74	\$ 227.304,39	68,21%
6	Adquisición De Aulas Móviles Y Baterías Sanitarias Para Las Coordinaciones Zonales 1, 2, 3, 7*	Gerencia de Infraestructura	4/1/2021	31/12/2021	100%	40%	\$ 3.022.985,60	\$ -	0,00%
7	Asesoría Y Asistencia Técnica Para El Análisis, Evaluación, Determinación De Estado Actual Y Recomendación De Los Procesos De Infraestructura Iniciados Por La Ex Dinse		4/1/2021	31/12/2021	100%	40%	\$ -	\$ -	-
8	Construcción Del Nuevo Edificio De Mision Pichincha		4/1/2021	31/12/2021	100%	100%	\$ 197.721,94	\$ 39.047,20	19,75%
9	Fiscalización Hospital Del Iess Quito Sur		4/1/2021	31/12/2021	100%	40%	\$ -	\$ -	-
10	Fiscalización Para La Construcción Del Contrato: Programa De Infraestructura Fase I, Ubicado En La Ciudad Del Conocimiento Yachay, Cantón Urququí, Provincia De Imbabura		4/1/2021	31/12/2021	100%	0%	\$ -	\$ -	-
11	Intervención De La Infraestructura Educativa Del Colegio 24 De Mayo, De La Subsecretaría De Educación Del Distrito Metropolitano De Quito De La Coordinación Zonal 10		4/1/2021	31/12/2021	100%	40%	\$ 73.873,31	\$ 38.215,98	51,73%
12	Intervención De La Infraestructura Educativa Del Colegio Nacional Mejía, De La Subsecretaría De Educación Del Distrito Metropolitano De Quito De La Coordinación Zonal 9		4/1/2021	31/12/2021	100%	70%	\$ -	\$ -	-
13	Remodelación Y Mantenimiento Del Hospital De Guaranda Provincia De Bolívar		4/1/2021	31/12/2021	100%	95%	\$ 25.761,15	\$ -	0,00%
14	Repotenciación, Remodelación, Automatización Del Edificio De Parques Del Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Pichincha		4/1/2021	31/12/2021	100%	65%	\$ 2.010.635,50	\$ -	0,00%
15	Cierre de Proyectos Habitacionales		4/1/2021	31/12/2021	100%	82%	\$ 27.282,81	\$ 24.681,24	90,46%
16	Post venta de Proyectos Inmobiliarios		4/1/2021	31/12/2021	100%	29%	\$ 4.177,19	\$ 56,77	1,36%
17	Construcción de Puerto Providencia Fase I		4/1/2021	31/12/2021	100%	100%	\$ -	\$ -	-
18	Proyecto Puente Tena		4/1/2021	31/12/2021	100%	33%	\$ 23.147,00	\$ -	0,00%
19	Construcción Del Muro De Protección En La Ribera Derecha Del Río Napo Y Prolongación De La Calle Velasco Ibarra Malecón Nuevo Rocafuerte, Ubicado En La Provincia De Orellana		4/1/2021	31/12/2021	100%	100%	\$ -	\$ -	-
20	Obras Preliminares Y Complementarias, Para El Asfalto De La Vía Macuma Taisha		4/1/2021	31/12/2021	100%	100%	\$ 93.607,14	\$ 83.489,80	89,19%
21	Proyecto El Arbolito		4/1/2021	31/12/2021	100%	20%	\$ 1.555.379,61	\$ 6.650,00	0,43%
22	Rehabilitación Emergente Y Obras Complementarias De La Carretera Mitad Del Mundo - Puente Sobre El Río Blanco (Limite Provincial De Pichincha) Con Financiamiento Y Recuperación De La Inversión A Través Del Cobro De Tarifa De Peaje A Lo Largo De La Carretera		4/1/2021	31/12/2021	100%	64%	\$ 2.128.141,66	\$ 1.173.726,05	55,15%
23	Administración y logística Gerencia de Infraestructura		4/1/2021	31/12/2021	100%	90%	\$ 557.931,12	\$ 278.617,25	49,94%
24	Adoquinado, obras de arte menor y señalización de la vía Juan Montalvo - Refugio Cayambe. Tramo desde el control hasta la Z		1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 3.091.222,37	\$ -	0,00%
25	Asfaltado y entubado de Canal de la vía Guaylabamba el Quinche, sector Barrio la Victoria. Tramo (0+000 a la 2+400)	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 735.242,57	\$ -	0,00%	
26	Asfaltado, obras de arte menor y señalización de la vía Guitig el Pedregal. Tramo II	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 1.077.489,75	\$ -	0,00%	
27	Asfaltado, obras de arte menor y señalización de la vía Guala - Urcutambo	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 679.093,68	\$ -	0,00%	
28	Mejoramiento de la calle Quito en la parroquia Yaruquí	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 109.875,18	\$ -	0,00%	
29	Doble tratamiento bituminoso, drenaje y señalización de la vía Céllica y 15 de mayo. Tramo 6 km	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 1.678.669,05	\$ -	0,00%	
30	Base asfáltica, obras de arte menor y señalización de la vía Santa Rosa de Cusubamba - Otón	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 809.597,90	\$ -	0,00%	
31	Construcción de alcantarilla de acero sector el Corazón parroquia Piño	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 87.975,63	\$ -	0,00%	
32	Estudios para la construcción del puente conexión de las parroquias Nayón - Cumbaya	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 56.000,00	\$ -	0,00%	
33	Estudios para la Construcción de la vía La Balbina - Cuartel Chimborazo	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 56.000,00	\$ -	0,00%	
34	Doble tratamiento superficial bituminoso, adoquinado, drenajes y señalización de la vía Tabacundo - Lagunas de Mojanda	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 2.511.701,06	\$ -	0,00%	
35	Rehabilitación y Repotenciación de la Plaza de la República	1/11/2021	31/12/2021	100%	-	\$ 1.477.988,86	\$ -	0,00%	
36	Gerencia Jurídica	Unidades Administrativas	4/1/2021	31/12/2021	100%	93%	\$ 50.944,20	\$ 24.616,19	48,32%
37	Gerencia Administrativa Financiera		4/1/2021	31/12/2021	100%	76%	\$ 1.863.134,40	\$ 1.357.312,66	72,85%
38	Gerencia General		4/1/2021	31/12/2021	100%	74%	\$ 20.332,02	\$ 4.736,15	23,29%
<b>TOTAL</b>					<b>100%</b>	<b>59%</b>	<b>\$ 25.318.748,64</b>	<b>\$ 3.323.569,60</b>	<b>13,13%</b>

\*Cifras provisionales  
 Nota: El avance físico es el resultado de los reportes realizados por cada una de las gerencias y unidades de la Empresa Pública.