

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Empresarial				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2015 POA 2015 Desagregado				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PAI 2015				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	REPOTENCIACION COLEGIO MEJIA	Incrementar y repotenciar la infraestructura de educación del Colegio Mejia..	100 % de cumplimiento de avance fisico y presupuestario.	924.224,50	02/01/2015	02/04/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	REPOTENCIACION COLEGIO 24 DE MAYO	Incrementar y repotenciar la infraestructura de educación del Colegio 24 de Mayo.	100 % de cumplimiento de avance fisico y presupuestario.	1.785.321,06	02/01/2015	01/06/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	REPOTENCIACION COLEGIO CENTRAL TECNICO	Incrementar y repotenciar la infraestructura de educación del Colegio Central Tecnico.	100 % de cumplimiento de avance fisico y presupuestario.	890.964,24	02/01/2015	01/06/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	REPOTENCIACION COLEGIO MANUELA CANIZARES	Incrementar y repotenciar la infraestructura de educación del Colegio Manuela Canizares.	100 % de cumplimiento de avance fisico y presupuestario.	118.127,42	02/01/2015	02/04/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	REPOTENCIACION COLEGIO PROVINCIA DEL AZUAY	Incrementar y repotenciar la infraestructura de educación de la unidad educativa Provincia de Azuay.	100 % de cumplimiento de avance fisico y presupuestario.	334.333,37	02/01/2015	02/04/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	FISCALIZACIÓN UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD RIOBAMBA	Reducir los riegos en el incumplimiento del cronograma de los trabajos de del contratista para las obras de infraestructura y repotenciación de la unidad educativa Ciudad de Riobamba.	100% de avance fisico y presupuestario acorde a las propuestas realizadas por el contratista.	62.706,64	02/01/2015	02/05/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	FISCALIZACIÓN UNIDAD EDUCATIVA JOSE PERALTA	Reducir los riegos en el incumplimiento del cronograma de los trabajos de del contratista para las obras de infraestructura y repotenciación de la unidad educativa Jose Peralta,	100% de avance fisico y presupuestario acorde a las propuestas realizadas por el contratista.	132.365,62	02/01/2015	31/06/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	FISCALIZACIÓN COLEGIO JUAN EMILIO MURILLO	Reducir los riegos en el incumplimiento del cronograma de los trabajos de del contratista para las obras de infraestructura y repotenciación del colegio Juan Emilio Murillo.	100% de avance fisico y presupuestario acorde a las propuestas realizadas por el contratista.	103.391,08	02/01/2015	02/04/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	FISCALIZACIÓN UNIDAD EDUCATIVA LUIS PAUTA RODRIGUEZ	Reducir los riegos en el incumplimiento del cronograma de los trabajos de del contratista para las obras de infraestructura y repotenciación del colegio Luis Pauta Rodriguez.	100% de avance fisico y presupuestario acorde a las propuestas realizadas por el contratista.	38.812,36	02/01/2015	02/04/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	FISCALIZACIÓN DE COLEGIOS FEBRES CORDERO Y TUNGURAHUA	Reducir los riegos en el incumplimiento del cronograma de los trabajos de del contratista para las obras de infraestructura y repotenciación de los colegios Febres Cordero y Tungurahua,	100% de avance fisico y presupuestario acorde a las propuestas realizadas por el contratista.	15.054,30	02/01/2015	02/05/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	FISCALIZACIÓN COLEGIO VICTOR HUGO MORA	Reducir los riegos en el incumplimiento del cronograma de los trabajos de del contratista para las obras de infraestructura y repotenciación del colegio Victor Hugo Mora.	100% de avance fisico y presupuestario acorde a las propuestas realizadas por el contratista.	8.223,66	02/01/2015	02/04/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	FISCALIZACIÓN COLEGIO TECNICO SUPERIOR GUAYAQUIL	Reducir los riegos en el incumplimiento del cronograma de los trabajos de del contratista para las obras de infraestructura y repotenciación del colegio Guayaquil.	100% de avance fisico y presupuestario acorde a las propuestas realizadas por el contratista.	20.433,56	02/01/2015	02/05/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	ASESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA INDICADOS POR EL EXDINCE	Incrementar a 45 procesos mensuales, las auditorias técnicas, económicas, financieras, legales, de 245 procesos que ejecutó la Ex DINSE	48% de ejecución del proyecto.	403.200,00	01/01/2015	31/04/2015	Reporte GPR	NO APLICA

PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS DEL MILENIO.	Incrementar el desarrollo de estudios y diseños para la implantación arquitectónica de unidades educativas estandarizadas del milenio tipologías mayor y menor a realizarse en las provincias de Los Ríos, Napo, Tungurahua e Imbabura, Guayas.	30% de ejecución en la elaboración de los diseños.	280.000,00	01/01/2015	31/03/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS	ADQUISICIÓN DE AULAS MÓVILES Y BATERIAS SANITARIAS MÓVILES PARA LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACIÓN	Incrementar el desarrollo del proceso de adquisición de aulas móviles y baterías sanitarias móviles para las coordinaciones zonales de educación.	100% de ejecución en la construcción de aulas móviles.	6.182.400,00	01/01/2015	30/04/2015	Reporte GPR	NO APLICA
PICHINCHA INTERCULTURAL Y DIVERSA	REGENERACIÓN Y OPERACIÓN DEL TEATRO, PARQUEADEROS Y PLAZA DE LA REPÚBLICA	Incrementar el proceso de regeneración y operación del teatro, parqueadero y Plaza de la República.	72% de construcción y equipamiento del Teatro de la República.	6.031.238,75	02/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
VIVIENDA POPULAR	CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL SOL DEL SUR	Construcción de 7 bloques, compuestos por 54 departamentos duplex y una suite, 24 locales comerciales, dotación de 92 estacionamientos, 2 garitas de seguridad, áreas verdes, jardinería y recreación en la parroquia de Quitumbe, barrio Rucullacta, hasta el 2016 - Sol del Sur Manzana H.	100% de construcción del proyecto de vivienda.	2.013.627,57	02/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
VIVIENDA POPULAR	ALIANZA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR PROYECTO DE INTERES SOCIAL EN TERRERNO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	DOTAR A LA POBLACIÓN DE UNA VIVIENDA ADECUADA, SEGURA Y DIGNA Y DE UN HÁBITAT DE CALIDAD, PRIVILEGIANDO A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA - TERRENOS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	100% de ejecución del plan de acción a seguir.	16.800,00	02/01/2015	31/01/2015	Reporte GPR	NO APLICA
FOMENTO PRODUCTIVO	EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ALAMBI-TULIPE	Incrementar los estudios del proyecto para la construcción de la Central Hidroeléctrica Alambi Tulipe 8 MW	40% de avance de obtención de permisos y requerimientos legales y ambientales.	835.192,00	01/01/2015	31/08/2015	Reporte GPR	NO APLICA
FOMENTO PRODUCTIVO	EJECUCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL TIGRE	Incrementar la Implementación de la Central Hidroeléctrica de 80 MW de potencia y 406.14 GWh de energía anual en la zona de Pedro Vicente Maldonado y García Moreno al noroccidente de la provincia de Pichincha hasta el año 2019 - Central Hidroeléctrica el Tigre.	20% de avance de permiso obtenido para la conexión al Sistema Nacional Interconectado.	53.578.288,26	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
FOMENTO PRODUCTIVO	EJECUCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PALMIRA	Incrementar la construcción hasta el 2016 de una Central Hidroeléctrica de 10 MW de potencia, aprovechando las aguas del río Alambi, que genere anualmente 77.1 GWh para atender las necesidades de energía eléctrica de 25.700 familias que consuman 250 kw/h por mes, Central Hidroeléctrica Palmira.	100% de avance en obtención de permisos y requerimientos legales y ambientales.	18.226.853,78	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
FOMENTO PRODUCTIVO	CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO FLUVIAL EN PUERTO PROVIDENCIA FASE I	Incrementar la operatividad del eje comercial "Manta-Manaos", mediante el mejoramiento de servicios portuarios - Puerto Providencia.	100% de cumplimiento de avance físico y presupuestario.	11.200.000,00	01/01/2015	12/02/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	Incrementar la eficiencia de la plataforma tecnológica de la empresa.	45% de aplicación de la planificación estratégica informática.	311.061,51	01/04/2015	30/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	GESTIÓN AMBIENTAL	Incrementar la eficiencia y participación en los procesos de gestión social y ambiental de la empresa.	80% de cumplimiento de la Gestión Administrativa del Sistema industrial y Salud Ocupacional.	0,00	01/01/2015	31/01/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	Incrementar la eficiencia y participación en los procesos de gestión social y ambiental de la empresa.	100% de cumplimiento del Apoyo a los proyectos de la empresa en seguridad y salud ocupacional.	155.010,44	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA

GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA	Incrementar la eficiencia en la administración de los recursos administrativos, de talento humano, materiales, de movilidad, y documentales de la Empresa.	100% de gastos fijos para el funcionamiento de la empresa.	1.748.571,10	15/01/2015	15/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE GESTIÓN	Incrementar la eficiencia y pertinencia de los procesos de planificación de la empresa.	70% de cumplimiento de aplicación de la consultoría de fortalecimiento empresarial.	279.500,00	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	Incrementar la eficiencia de la gestión de Compras Públicas mediante la implementación y aplicación de procedimientos internos.	100% de cumplimiento en la administración del subproceso de gestión y aplicación del portal de compras públicas.	0,00	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Incrementar la eficiencia y participación en los procesos de gestión social y ambiental de la empresa.	60% de proceso de ejecución de desarrollo de acciones para generar una cultura de responsabilidad social.	22.380,00	01/02/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	FACTIBILIDAD DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES	Incrementar la capacidad financiera de la Empresa Pública Hidroequinoccio E.P., a través de la emisión de certificados de valores.	100% de cumplimiento de viabilidad legal.	100.800,00	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS	Incrementar la diversificación de mecanismos para financiamiento de proyectos, emprendidos por la Empresa Pública Hidroequinoccio E.P. mediante alianzas con socios estratégicos.	9 alianzas público privadas para la construcción de varios proyectos	27.933.600,00	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	CONTRATOS NUEVOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Incrementar las posibilidades de participación de la empresa, acorde al giro del negocio, para el desarrollo de infraestructura, construcción y afines, durante el segundo semestre del 2015.	5 contratos de prestación de servicios.	15.120.000,00	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Incrementar la eficiencia en la administración de los recursos financieros, y documentales de la Empresa.	100% de cumplimiento en la administración del subproceso presupuestario.	11.555.811,70	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE ASESORÍA LEGAL	Incrementar la seguridad jurídica de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO E.P.	90% de cumplimiento de la Gestión administrativa de procesos de Asesoría Legal.	244.768,00	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA	Incrementar la eficiencia en la administración de los recursos administrativos, de talento humano, materiales, de movilidad, y documentales de la Empresa.	100% de ejecución de procesos de selección, reclutamiento, registro y control, valoración y clasificación de puestos y de evaluaciones de desempeño.	5.991.204,91	01/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	CIERRE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	Reducir el número de proyectos antiguos que se encuentran sin el cierre definitivo.	100% de reparación de daños comunales e inmuebles terminados en proyectos habitacionales antiguos.	399.617,68	02/01/2015	30/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE	COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	Reducir el déficit de vivienda adecuada, especialmente de los grupos de atención prioritaria de la Provincia de Pichincha - Comercialización de Proyectos Inmobiliarios	100% de reserva de inmuebles.	0,00	05/01/2015	31/12/2015	Reporte GPR	NO APLICA
VARIOS PROGRAMAS	PROYECTOS QUE NO SE VAN A REALIZAR	NO APLICA	NO APLICA	36.401.760,18				
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				203.465.643,69				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2015				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				PULLUPAXI HOYOS ERNER MANOLO				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mpullupaxi@heg.com.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2279925 EXT 408				